

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА

«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснования причин отклонения (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»	всего, в том числе:	X	Всего	21 570,0	12 459,9	X	X	X	X
	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района	X	Областной бюджет (ОБ)	0,0	0,0	X	X	X	X
		X	Местный бюджет(МБ)	21 570,0	12 459,9	X	X	X	X
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района	02/2018 - 12/2018	Всего	13 570,0	4 459,9	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием, %	64	64	-
			ОБ	0,0	0,0				
			МБ	13 570,0	4 459,9				
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района	Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского	06/2018 - 10/2018	Всего	8 000,0	8 000,0	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту, %	80	80	-
			ОБ	0,0	0,0				

	муниципального района		МБ	8 000,0	8 000,0				
--	--------------------------	--	----	---------	---------	--	--	--	--

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района

В.Г. Некрасов

Согласовано:

Начальник отдела доходов и финансирования производственной сферы
финансового управления администрации Киренского района

О.В.
Шелковникова

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА (годовая)

«Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа) по состоянию на 01.01.2019 г.

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы»							
1	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием	%	64	64	0	0	-
2	Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту	%	80	80	0	0	-

Подготовил: начальник отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района

В.Г. Некрасов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы» в 2018 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2023 годы» (далее – программа) утверждена Постановлением администрации Киренского муниципального района от 16 декабря 2015г. № 683. В течение 2018 года в программу вносились следующие изменения:

1. Постановлением № 272 от 07.06.2018 г. в программу добавлен целевой показатель "Доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту" и увеличено финансирование.

2. Постановлением № 648 от 29.12.2018 г. программа приведена в соответствие с объемами финансирования на 2018-2021 гг.

Целевые показатели, предусмотренные программой на 2018 год, достигнуты.

Средства муниципальной программы не освоены в полном объёме, так как отсутствовала необходимость в дальнейшем выполнении работ.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы, - отсутствие необходимости в проведении работ.

Начальник отдела по градостроительству, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту объектов

В.Г. Некрасов

27.02.2019 г.